



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51327.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом	ГОСТ 33984.1-2016 п. 6.3	до 31 января 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51328.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом	ГОСТ 33984.1-2016 п. 6.3	до 31 января 2026г.
2	Имеются повреждения порогов дверей кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
4	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



(подпись, штамп)

Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32282.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нет рабочего освещения кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.4.9.2.1	до 31 января 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51325.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не функционирует освещение зон с размещенным оборудованием в машинном помещении	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 31 января 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещен приямок	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.



Специалист

(подпись, штамп)

Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51326.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не функционирует освещение зон с размещенным оборудованием в машинном помещении	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 31 января 2026г.
2	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32281.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
2	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.
3	просадка КВШ И ЧАСТИЧНЫЙ ИЗНОС КАНАТОВ	п.71 Приложение В	до 20 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51323.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 31 января 2026г.
2	Повреждены элементы крепления электродвигателя лебедки	ГОСТ 33984.1-2016 п.0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.
4	Превышена норма браковки (вытяжка) тяговой цепи	ГОСТ 33984.1-2016 п.0.3.20	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51324.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 31 января 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32280.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 31 января 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
3	Не освещен приямок	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись


Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51312.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Неисправен выключатель цепей освещения машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.5.2 а	до 31 января 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 31 января 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 31 января 2026г.
4	Не освещен приямок	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель владельца лифта


Подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель специализированной организации


Подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51311.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные)~~.

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 31 января 2026г.
2	Неисправен выключатель цепей освещения машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.5.2 а	до 31 января 2026г.
3	Точность остановки кабины на 1 этаже - 40мм мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.12.1.1.4	до 31 января 2026г.
4	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 31 января 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«20» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32272.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Неисправен выключатель цепей освещения машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.5.2 а	до 31 января 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 31 января 2026г.
3	Просадка лунок КВШ .	п.71 Приложение В	до 20 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32276.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом	ГОСТ 33984.1-2016 п. 6.3	до 01 февраля 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:


представитель владельца лифта


подпись


Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51316.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--//--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
2	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.
3	Нет перекрытия створками автоматических раздвижных дверей кабины обвязки дверного проема	ГОСТ 33984.1-2016 п.5.3.1.3	до 01 февраля 2026г.
4	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016 п.0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51315.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.
3	Износ и просадка на КВШ (контроль за работой)	п.71 Приложение В	до 21 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51318.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нет перекрытия створками автоматических раздвижных дверей кабины обвязки дверного проема	ГОСТ 33984.1-2016 п.5.3.1.3	до 01 февраля 2026г.
2	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.
3	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения стен машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.4	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51317.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
2	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.
3	Точность остановки кабины на 1 этаже +0/40 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.12.1.1.4	до 01 февраля 2026г.
4	Контроль за канатами (коррозия)	п.57 Приложение В	до 21 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«22» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32277.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом	ГОСТ 33984.1-2016 п. 6.3	до 01 февраля 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.
4	Износ подшипников на отводных блоках в шахте лифта (22 этаж)	ГОСТ 33984.1-2016 п.0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51320.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 7.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.2.2	до 01 февраля 2026г.
2	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.
4	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51319.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 7.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.2.2	до 01 февраля 2026г.
2	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
3	Контроль за работой КВП и тяговых канатов (стружка)	п.71 Приложение В	до 21 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32278.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 7.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
2	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения стен машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.4	до 01 февраля 2026г.
3	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.2.2	до 01 февраля 2026г.
4	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51322.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 8.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки) (подпись, штамп) (Фамилия И.О.)		
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
2	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
3	Не освещена шахта лифта	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист




Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32279.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 8.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные)~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
3	Не освещен приямок	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.
4	Контроль за работой КВП и канатов (износ и просадка)	п.71 Приложение В	до 21 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51321.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 8.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
2	Имеются повреждения пола машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.8.9	до 01 февраля 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих противовеса	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(Signature)
подпись

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(Signature)
подпись

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51314.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 9.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
2	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения стен машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.4	до 01 февраля 2026г.
3	Не освещен приямок	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.1	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.

(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8", Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 32273.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 9.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещено машинное помещение	ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.1.4.2	до 01 февраля 2026г.
2	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения стен машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.4	до 01 февраля 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Независимый Инженерный Центр «ВЕКТОР» (ИНН 7726740054)
115304, РОССИЯ, Москва г, Медиков ул, дом 14 корпус 2, помещение V
Тел.: +7 495 532 1763 E-mail: vektoring@mail.ru Сайт: vektoring.ru



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ИЛ ООО "НИИЦ"ВЕКТОР" Васильев М. Ю., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, И.П.МЕЩЕРЯКОВ Д.Д., Прораб Сорокин А. А. и представителя владельца лифта ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8". Председатель правления Хоруженко Г. В. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 51313.

Адрес установки: Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р., д. 8, п. 9.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
4. ~~Результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные (отрицательные).~~

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом	ГОСТ 33984.1-2016 п. 6.3	до 01 февраля 2026г.
2	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения стен машинного помещения	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.4	до 01 февраля 2026г.
3	Отсутствует смазка на рабочих поверхностях направляющих кабины	ГОСТ 33984.1-2016 п. 0.3.20	до 01 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



Васильев М. Ю.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Хоруженко Г. В.
(Фамилия И. О.)

представитель специализированной организации

(подпись)

Сорокин А. А.
(Фамилия И. О.)